CRONOPROGRAMMA LOTTO G - 33 ALLOGGI IN LOCAZIONE PERMANENTE

n°	Fase	durata fase n° mesi	2013												2014												2015												2016												2017												2018											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Progettazione preliminare e definitiva dell'intervento edilizio	2										1	1																																																													
2	Verifica e approvazione progetto preliminare e definitivo dell'intervento edilizio	1												2																																																										
3	Approvazione e stipula provvedimenti amministrativi e atti convenzionali	6													3	3	3	3	3	3																																																					
4	Procedura affidamento lavori e stipula contratto d'appalto opere di bonifica da ordigni bellici	3																		4	4	4																																																	
5	Esecuzione opere di bonifica da ordigni bellici con assistenza archeologica	2																						5	5																																														
6	Regolare esecuzione opere di bonifica da ordigni bellici	3																								6	6	6	6																																															
7	Progettazione esecutiva scavi e opere provvisionali speciali - diaframmi in c.a. preliminari agli scavi	2																		7	7																																																	
8	Validazione e approvazione progetto esecutivo scavi e opere provvisionali speciali con assistenza archeologica	1																				8																																																
9	Procedura affidamento lavori e stipula contratto d'appalto scavi e opere provvisionali speciali	3																						9	9	9																																													
10	Esecuzione 1° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico - primi sondaggi preliminari	1																									10																																												
11	Approvazione relazione archeologica preliminare alla 1° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico	1																										11																																										
12	Esecuzione opere provvisionali speciali - diaframmi in c.a. preliminari agli scavi con assistenza archeologica	3																											12	12	12																																								
13	Esecuzione 1° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico - completamento sondaggi preliminari	2																														13	13	(*)																																				
14	Approvazione relazione archeologica finale della 1° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico	2																																14	14																																			
15	Progettazione 2° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico - scavi in estensione	1																																		15																																			
16	Approvazione progetto degli scavi della 2° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico	2																																			16	16																																		
17	Esecuzione 2° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico - scavi in estensione	3																																					17	17	17	(*)																															
18	Approvazione relazione archeologica definitiva della 2° fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico	2																																							18	18																												
19	Collaudo/Regolare esecuzione scavi e opere provvisionali speciali con assistenza archeologica	3																																							19	19	19																											
20	Progettazione esecutiva dell'intervento edilizio per la costruzione del fabbricato	10																						20	20		20	20	20	20	20	20	20	20																																			
21	Validazione e approvazione progetto esecutivo dell'intervento edilizio per la costruzione del fabbricato	2																																	21	21																																		
22	Procedura affidamento lavori e stipula contratto d'appalto dell'intervento edilizio per la costruzione del fabbricato	7																																			22	22	22	22	22	22	22																												
23	Esecuzione intervento edilizio di costruzione del fabbricato	25																																									23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	Collaudo intervento edilizio di costruzione del fabbricato	6																																																																						
		93																																																																				

(*) durata delle fasi di scavo nell'ipotesi che non si rinvengano reperti di rilevante interesse archeologico